



Usr: maguilar

# JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. QUERETARO

Fecha y 01:23 p.m. 09/fe  
h/20

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avanc
636-101-148 DIRJAP60/2016	AMPLIACIÓN RED AGUA POTABLE COL. LA CASETA, STA. BÁRBARA LA CUEVA	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	11/01/2017	09/02/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	GONZALEZ ENRIQUEZ GERARDO	\$238,500.00	\$238,500.00	\$0.00	#####	80.71 %
636-101-149 DIRJAP48/2016	REHABILITACIÓN DE POZO 04 DE AGUAM POTABLE, JAZMIN	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	05/12/2016	30/12/2016	Activo	Proceso	Invitación restringida	Contrato	PERFORACION, EQUIPO Y BOMBEO SA DE CV	\$261,407.35	\$261,407.35	\$261,407.35	#####	100.00 %
636-101-151	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LA ESTANCIA	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	10/02/2017	10/04/2017	Activo	Rehabilitación	Licitación Pública	Contrato	DACIFER CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$1,152,035.31	\$1,152,035.31	\$0.00	#####	100.00 %
636-101-152 DIRJAP17/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES LAURELES, GRANDA,	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	20/02/2017	21/03/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	GONZALEZ ENRIQUEZ GERARDO	\$52,606.70	\$52,606.70	\$52,606.70	\$52,011.28	98.87 %
636-101-153	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SAN JUAN PARK-CARR. FEDERAL	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	24/02/2017	28/04/2017	Activo	Ampliación	Licitación Pública	Contrato	EDIFICADORA OSCAAR SA DE CV	\$1,627,492.94	\$1,627,492.94	\$0.00	#####	100.00 %
636-101-154	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SN. SEBASTIÁN BCAS. NTE.	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	28/02/2017	28/04/2017	Activo	Rehabilitación	Invitación restringida	Contrato	GONZALEZ ENRIQUEZ GERARDO	\$619,787.39	\$619,787.39	\$619,787.39	#####	100.00 %

0059



**JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.  
QUERETARO**

Fecha y 09/feb/2018

Usr: maguilar

hora de Impresión 01:23 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
636-101-155 DIRJAP22/2017	SUBSTITUCION ELECTROMECÁNICA Y CERCADO PERIMETRAL REBOMBEO No 2 SAN AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	28/02/2017	28/04/2017	Activo	Rehabilitación	Invitación restringida	Contrato	ROMHER INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$1,515,284.84	\$1,515,284.84	\$1,515,284.84	#####	100.00 %
636-101-156 DIRJAP20/2017	POTABLE CALLES LAURELES Y EMILIANO AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POZO 28	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	28/02/2017	28/03/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	GONZALEZ ENRIQUEZ GERARDO	\$13,127.53	\$13,127.53	\$13,127.53	\$12,953.22	98.67 %
636-101-157 DIRJAP23/2017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACIÓN FRESNOS DE LA COMUNIDAD AMPLIACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	03/03/2017	28/04/2017	Activo	Ampliación	Licitación Pública	Contrato	OLGUIN GARCÍA GASPAR	\$4,014,826.18	\$4,014,826.18	\$4,014,826.18	#####	99.95 %
636-101-158 DIRJAP25/2017	AGUA POTABLE DE RANCHO DE ENMEDIO A AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	10/03/2017	10/04/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	GONZALEZ ENRIQUEZ GERARDO	\$78,271.84	\$78,271.84	\$78,271.84	\$78,271.84	100.00 %
636-101-159 DIRJAP26/2017	AGUA POTABLE DE RANCHO DE ENMEDIO A AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	13/03/2017	28/04/2017	Activo	Ampliación	Invitación restringida	Contrato	VILLEDA RESENDIZ SANTOS IVAN	\$1,112,524.34	\$989,166.95	\$1,112,524.34	#####	100.00 %
636-101-160 DIRJAP/29/20	PARALELOS A LA CARRETERA LOS CUES	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	29/03/2017	28/04/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	FINANCIAMIENTO DE CASA HABITACIÓN S.A. DE C.V.	\$236,535.31	\$236,535.31	\$236,535.31	#####	100.00 %

0960



Usr: magular

### JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO. QUERETARO

Fecha y 01:23 p.m. 09/1e  
h/20


Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avanc
636-101-161 JAP/39/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL. GRANJAS BANTHI, S.J.R. QRO.	Participaciones	026	PRODER 2017	Gerencia Técnica	04/10/2017	11/01/2018	Activo	Rehabilitación	Invitación restringida	Contrato	CALLEJAS SANTANA JENNIFER GABRIELA	\$2,238,681.80	\$2,598,870.89	\$2,238,681.80	#####	47.39 %
636-101-163	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, GRANJAS BANTHI 2A ETAPA	Participaciones	026	PRODER 2017	Gerencia Técnica	30/11/2017	31/12/2017	Activo	Rehabilitación	Invitación restringida	Contrato	VILLEDA RESENDIZ SANTOS IVAN	\$2,064,956.35	\$2,064,956.35	\$2,064,956.35	#####	20.84 %
636-102-120	RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LAZARO CARDENAS	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	03/11/2016	31/01/2017	Activo	Proceso	Licitación Pública	Contrato	ORCASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$923,909.90	\$1,319,871.28	\$0.00	#####	96.72 %
636-102-121 DIRJAP27/2017	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES LA VÍA Y SANTA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE,	Participaciones	025	PRODER 2016	Gerencia Técnica	31/03/2017	28/05/2017	Activo	Rehabilitación	Invitación restringida	Contrato	OLGUIN GARCÍA GASPAR	\$816,518.06	\$816,518.06	\$816,518.06	#####	100.00 %
636-102-122	CARR. LA MURALLA 44, COL. VISTA	Participaciones	026	PRODER 2017	Gerencia Técnica	01/09/2017	03/10/2017	Activo	Ampliación	Invitación restringida	Contrato	GONZALEZ ENRIQUEZ GERARDO	\$180,120.66	\$180,120.66	\$180,120.66	#####	99.86 %
636-201-091	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUA TRATADA, GALINDO	Ingresos Propios	031	OBRAS RECURSO PROPIO	Gerencia Técnica	24/06/2016	22/08/2016	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PEDRAZA KAMINO OSCAR	\$57,772.84	\$391,737.91	\$0.00	\$40,926.00	70.84 %

0061

Usr: magullar

hora de Impresión 01:23 p.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avanc
636-201-096 DIRJAP47/2016	CONSTRUCCIÓN MUSEO INTERACTIVO DE CULTURA DEL AGUA	Ingresos Propios	031	OBRAS RECURSO PROPIO	Gerencia Técnica	18/11/2016	30/12/2016	Activo	Proceso	Invitación restringida	Contrato	L-ARQ CONSTRUCCION SA DE CV	\$855,654.45	\$855,654.45	\$855,654.45	#####	100.00 %
636-201-098 DIRJAP132017	EQUIPAMIENTO POZO 20 PEDREGOSO	Ingresos Propios	031	OBRAS RECURSO PROPIO	Gerencia Técnica	07/02/2017	07/03/2017	Activo	Rehabilitación	Invitación restringida	Contrato	PERFORACION, EQUIPO Y BOMBEO SA DE CV	\$788,259.68	\$788,259.68	\$788,259.68	#####	100.00 %
636-202-017 DIRJAP22/2016	INTERCONEXIÓN DE DRENAJE TALOQUIMIA Y COLECTOR ORIENTE	Ingresos Propios	031	OBRAS RECURSO PROPIO	Gerencia Técnica	20/05/2016	10/10/2016	Activo	Proceso	Adjudicación Directa	Contrato	PEDRAZA KAMINO OSCAR	\$308,041.88	\$402,484.63	\$402,484.72	#####	100.00 %
636-202-020	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE, CTO. QRO. GRANJAS BANTHI	Ingresos Propios	031	OBRAS RECURSO PROPIO	Gerencia Técnica	31/10/2016	29/11/2016	Activo	Ampliación	Invitación a Proveedores	Convenios	GONZALEZ ENRIQUEZ GERARDO	\$139,135.50	\$139,135.50	\$0.00	#####	98.59 %
636-202-022 DIRJAP40/2016	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE LONDRES, COLONIA EL	Ingresos Propios	031	OBRAS RECURSO PROPIO	Gerencia Técnica	08/11/2016	06/12/2016	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	CALLEJAS SANTANA JENNIFER GABRIELA	\$124,897.47	\$124,897.47	\$124,897.47	#####	92.40 %
636-202-023 DIRJAP55/2016	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE COL. SAN RAFAEL	Ingresos Propios	031	OBRAS RECURSO PROPIO	Gerencia Técnica	20/12/2016	18/01/2017	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SP, S.A. DE C.V.	\$295,058.40	\$295,058.40	\$295,058.40	#####	87.94 %





**JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.  
QUERETARO**



Usr. maguilar

Fecha y 01:23 p.m. 09/1e  
h/20

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avanc
636-202-024 DIRJAP33/2017	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE COLONIA GUADALUPE DE LAS PEÑAS AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	Ingresos Propios	031	OBRAS RECURSO PROPIO	Gerencia Técnica	24/04/2017	23/05/2017	Activo	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	GONZALEZ ENRIQUEZ GERARDO	\$481,307.08	\$481,307.08	\$481,307.08	#####	99.96 %
DIRJAP/38/2017	DRENAJE SANITARIO EN LA 2A SECC. DE LA COMUNIDAD	Participaciones	026	PRODER 2017	Gerencia Técnica	09/10/2017	06/01/2018	Activo	Ampliación	Invitación restringida	Contrato	TREJO MUÑOZ OSCAR HÉCTOR	\$1,211,387.38	\$1,405,209.36	\$1,211,387.38	#####	17.73 %

**NOTA:** Los valores mostrados informan los avances financieros que se tienen registrados en el sistema denominado SAACG, con base en documentación fiscal, por lo que el avance físico se encuentra a su disposición en la Gerencia Técnica de este Ente.

  
\_\_\_\_\_  
LIC. GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA  
DIRECTOR

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. ALICIA YAÑEZ RUIZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ  
JEFE DE CONTABILIDAD

**0363**